

Ats SA GCL/0818

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Maxxy Montagem Ltda., sediada na Rua Margaridas, nº 110 – CEP 07600-000 – Mairiporã – SP, inscrita no CNPJ nº 10.296.516/0001-89, participou do processo licitatório Pregão Eletrônico S 326/2018, sendo a vencedora do certame e contratada por meio do Pedido ao Fornecedor nº 20.973, de 29/11/2018, para a prestação de serviços com fornecimento de material e mão de obra especializada para a confecção, montagem, manutenção e desmontagem do projeto Sesc Verão 2019, realizado na Unidade Belenzinho no período de 5/1/2019 a 5/3/2019 (montagem de 3/12/2018 a 4/1/2019 e desmontagem de 6 a 18/3/2019), cumprindo satisfatoriamente suas obrigações no que se refere a todas as exigências contratuais, não havendo nada que a desabone.

Para a realização do projeto supramencionado, a empresa Maxxy Montagem Ltda. realizou os seguintes serviços:

Paredes expositoras

- I.1. Painel entrada/painel pilar monóculos: painéis autoportantes com 0,085m de espessura, 2,95m de altura e rodapé negativo de 1cm em todo o perímetro. Estrutura sarrafeada (2,5 x 7cm) com chapeamento somente nas faces externas em MDF de 15mm. Aplicação de carpete forração sob o painel para a proteção do piso existente. Acabamento: pintura acetinada. Dimensão: 97,05m²;
- I.2. Painel central: painel autoportante com espessura variável (conforme projeto), 2,65m de altura e rodapé negativo de 1cm em todo o perímetro. Estrutura sarrafeada (2,5 x 7cm) com chapeamento das faces externas em MDF de 15mm e revestimento do verso em lycra preta ignifugada. Aplicação de carpete forração sob o painel para a proteção do piso existente. Acabamento: pintura acetinada. Dimensão: 61m²;
- I.3. Painéis ripados com fechamento de fundo: painéis ripados com 0,134m de espessura, 2,95m de altura e desenho irregular (conforme projeto). Ripas de madeira caxeta aparente (4 x 10cm), finalizadas em lixa fina, massa para madeira e seladora brilhante. Fundo em MDF de 9mm com requadro de sarrafo (7 x 2,5cm), pintado separadamente e fixado no fundo do ripado. Dimensão: 184,38m²;
- I.4. Painéis ripados abertos: painéis ripados com 0,10m de espessura, 2,95m de altura e desenho irregular, sem fechamento de fundo. Ripas de madeira caxeta aparente (4 x 10cm), finalizadas em lixa fina, massa para madeira e seladora brilhante. Dimensão: 103,19m².

Piso

II.1. Piso vinílico: piso vinílico em manta, instalado sobre o piso existente com fita dupla face específica para pisos. Perfis metálicos redutores para acabamento das bordas. Área: 175,23m²;

II.2. Piso elevado desnivelado: módulos de piso elevado desnivelado com diversos níveis e rebaixo nas laterais para fixação dos painéis ripados. Estrutura em MDF de 20mm revestida na parte superior com MDF de 20mm. Acabamento: piso vinílico com perfis metálicos redutores no início de rampas e perfis T para acabamento de bordas e encontros entre módulos. Área: 80,48m².

Mobiliário

III.1. Telas de projeção: trainéis em estrutura sarrafeada revestida com lona plástica preta *blackout* e algodão cru esticado, pendurados com cabos de aço no *grid* existente. Peças de madeira para união dos trainéis, cabos de aço, pistões e castanholas para a fixação das telas. Acabamento: pintura branca fosca (frente) e pintura acetinada (verso). Dimensões (LxAxP): 4 x 2,25 x 0,07m – 3 unidades;

III.2. Banco topográfico: banco de geometria irregular e laterais inclinadas. Estrutura em *grid* de MDF de 20mm com assento em MDF de 20mm e laterais revestidas em MDF de 15mm. Acabamento: pintura acetinada. Dimensões (LxAxP): 3,80 x 0,45 x 0,60m – 1 unidade;

III.3. Mesas de apoio: mesas de apoio para a área externa em compensado naval aparente, finalizado em lixa fina, massa para madeira e seladora brilhante (6 camadas) com estrutura interna em metalon 40 x 40mm. Dimensões (LxAxP): 1 x 0,55 x 1m – 5 unidades;

III.4. Bancos: para a área externa com 2,2 x 0,45 x 1,59m (LxAxP) em compensado naval aparente, finalizado em lixa fina, massa para madeira e seladora brilhante (6 camadas) com estrutura interna em metalon 40 x 40mm e fechamentos laterais em chapa metálica de 2mm, dobrada com pintura eletrostática cinza escuro e furações para a fixação na estrutura de compensado. Dimensões (LxAxP): 2,20 x 0,45 x 1,59m – 3 unidades.

Geodésica

V.1. Estrutura domo geodésica: cúpula geodésica semiesférica em estrutura metálica tubular (bitolas conforme indicado no projeto estrutural) em aço galvanizado. Dimensões (LxAxP): 20 x 10 x 20m";

V.2. Fechamento em sombrite: fechamento em sombrite claro, com gomos previamente costurados e instalados de modo a se manter tensionado sobre a estrutura. Cobrir a

área da cúpula, seguindo a geometria da estrutura metálica. Instalação de ilhós, cabos e fitas para amarração na estrutura metálica. Área com fechamento: 532m²;

V.3. Piso elevado: piso elevado em estrutura metálica de vigas ""I"" (modulação e bitolas) apoiadas diretamente sobre o piso, com estruturas complementares em metalon 150 x 50mm, revestido em compensado naval aparente (finalizado em lixa fina, massa para madeira e 6 camadas de seladora brilhante) com inclinação para escoamento da água. Paginação em formato radial. Saia em compensado naval de 15mm por todo o perímetro. Calços em chapa metálica para compensar eventuais irregularidades no piso. Dimensões (LxAxP): 20 x 0,19 x 20m. Área: 326m²;

V.4. Apoios de neoprene: bases quadradas em neoprene ou similar (e=20mm), posicionadas sob as vigas metálicas do piso elevado para a proteção do piso existente. Dimensões (LxAxP): 0,10 x 0,02 x 0,10m – 650 unidades;

V.6. Corrimão acessível: corrimão duplo metálico em tubo Ø 30mm com apoios verticais nas duas extremidades e no centro. Acabamento: pintura eletrostática cinza escuro. Dimensões (LxA): 2,98 x 0,935m – 2 unidades.

VI. Instalações elétricas

VI.1. Cabos – condutor – metal: fios de cobre nu, têmpera mole. Encordoamento: extraflexível (classe 5):

- a) PP Afumex: 0,6/1kV, condutor – 300m;
- b) Singelo Afumex: 16,0m 0,6/1kV – 600m.

Vinil adesivo janelas

Aplicação de vinil adesivo nas janelas existentes, para vedar a entrada de luz. Utilização de 2 camadas: vinil branco voltado para o lado de fora e vinil preto para o lado de dentro. Área: 48,35m².

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Adriana Mathias

Adriana Mathias
Gerente
Gerência de Contratações e Logística